



**OTV**



Architecte  
P. Le Priol

Janvier 2009

# CHANTIER BLEU

# BULLETIN DE CHANTIER N°3

Tout d'abord, l'ensemble de l'équipe chantier vous souhaite une très bonne année 2009. Année importante pour les riverains de la Station d'Épuration puisqu'elle verra, à son terme, la mise en service de ce nouvel équipement. Le chantier est lancé depuis 2 mois maintenant, et nous vous assurons, encore une fois, que nous mettons tout en œuvre pour en limiter les nuisances.

Ainsi, la phase de fonçage des pieux est terminée à l'emplacement du bâtiment principal, chemin du Roy. Il reste encore une centaine de pieux à réaliser sous le bâtiment de traitement des boues jouxtant le quai de transfert des ordures. Cette opération, qui a pris du retard en début d'année à cause des conditions climatiques, devrait s'achever, à la fin du mois.

Enfin, le chantier de gros œuvre commence à monter en puissance. 30 compagnons travaillent sur le site, encadrés par 2 chefs de chantier et 3 ingénieurs. Les fondations des bâtiments principaux sont sorties de terre et l'on commence à voir se dessiner les formes des ouvrages. On pourra également se rendre compte, dans les prochains jours, de la hauteur de ceux-ci après le coulage du premier voile à 8m, le 29 janvier. Les radiers (*ou planchers*) des bâtiments seront réalisés en 3 phases du 27 janvier au 15 février. Cela nécessitera l'acheminement et la mise en œuvre de près de 700m<sup>3</sup> de béton sur plus de 2000m<sup>2</sup>. La première phase débutera le 27 janvier à 7h du matin et s'achèvera, pour une équipe de 3 personnes, vers 22h (*sous réserve des conditions climatiques*).

Vous retrouverez photos et explications sur le site de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie :

<http://www.coeurcotefleurie.org/>



ENTREPRENDRE À L'ÉCOUTE DE NOTRE ENVIRONNEMENT





### La plateforme au 22/01 :

- L'ensemble des pieux du bâtiment a été réalisé.
- Le béton de propreté est partiellement réalisé sous les ouvrages.
- Le ferrailage du premier aérateur est commencé.
- Les banches (*coffrages rouges*) pour les voiles jusqu'à 8m de haut sont en cours de montage et de réglage.



- La pose des réseaux en fonte (500mm et 200mm) est en cours sous le bâtiment de traitement membranaire et sous les aérateurs.



- Les arbres à côté du bâtiment de prétraitement (existant) ont été abattu pour permettre le passage des réseaux enterrés. D'autres arbres seront replantés à la fin du chantier.



*Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.*

Etienne HENRY – Responsable Environnement } 02 31 87 27 21  
☎ 02 31 87 23 52