



OTV



Architecte
P. Le Priol

Mai – Juin 2009

CHANTIER BLEU

BULLETIN DE CHANTIER N°7

Avec l'arrivée de l'été, de nouvelles équipes interviennent sur le chantier. Les équipementiers responsables du process commencent à installer tuyauterie, pompes et tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la station.

Le gros œuvre n'est pas encore achevé. Les bassins d'aération sont terminés et les essais en eau ont commencé le 18 juin. La couverture du bâtiment de traitement BIOSEP sera achevée d'ici la fin du mois. Le bâtiment de traitement des boues est également terminé. La grue a été démontée le 22 juin. Le plus gros du chantier se concentre maintenant sur le bâtiment d'exploitation, et sur les aménagements dans les ouvrages existants.

Concernant le bâtiment d'exploitation, le plancher du premier étage est en cours de réalisation. Il nécessite la mise en place de nombreuses poutres et dalles préfabriquées. Une chape est ensuite coulée pour assurer le maintien de l'ensemble. Une fois ce niveau réalisé, les voiles de façade puis le plancher du second niveau seront réalisés. Enfin, la charpente en bois du 2^{ème} étage sera posée. Il s'en suivra une phase d'aménagement des locaux qui durera jusqu'à la fin de l'année.

Vous retrouverez photos et explications sur le site de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie :

<http://www.coeurcotefleurie.org/>



ENTREPRENDRE À L'ÉCOUTE DE NOTRE ENVIRONNEMENT



Le démontage de la Grue 2





La plateforme au 22/06 :

- Les bassins sont terminés, les essais en eau ont commencé.
- Les fosses de filtration BIOSEP sont terminées. Un revêtement de protection anti-acide a été mis en place.
- La couverture du bâtiment de traitement est en cours de pose.
- Le premier étage du bâtiment d'exploitation est en cours de réalisation.



- Le Génie Civil du bâtiment de traitement des boues est terminé.



- Les travaux d'aménagement des ouvrages existants ont débuté en juin.

QUILLE

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Etienne HENRY – Responsable Environnement } 02 31 87 27 21

☎ 02 31 87 23 52